



BONIFICA TERRENI EX AMGA PESARO

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	settembre							ottobre							novembre													
					G	D	M	S	M	V	L	G	G	D	M	S	M	V	L	G	G	D	M	S	M	V	L	G	D	M	S	
1	Bonifica area ex amga - Pesaro - TERRENO	57 g	lun 01/09/14	mar 18/11/14	[Timeline bar from 01/09 to 18/11]																											
2	Attività preliminari e propedeutiche		lun 01/09/14	lun 22/09/14	[Timeline bar from 01/09 to 22/09]																											
7	Bonifica off site strutture interrato e terreni		lun 22/09/14	mar 18/11/14	[Timeline bar from 22/09 to 18/11]																											
8	Demolizione e rimozione strutture interrato		lun 22/09/14	gio 23/10/14	[Timeline bar from 22/09 to 23/10]																											
14	Rimozione terreni contaminati		lun 13/10/14	mar 18/11/14	[Timeline bar from 13/10 to 18/11]																											
29	Bonifica ACQUA DI FALDA	181 g	lun 10/11/14	lun 20/07/15	[Timeline bar from 10/11 to 20/07/15]																											
30	Monitoraggio acque e bonifica con trattamento in situ	120 g	lun 10/11/14	ven 24/04/15	[Timeline bar from 10/11 to 24/04/15]																											
34	La bonifica delle acque di falda verrà iniziata in accordo con Enti di controllo (Comune , Arpam) al termine delle attività di bonifica dei terreni a seguito dei monitoraggi e potrà durare da 6/12 mesi				[Timeline bar from 10/11 to 24/04/15]																											

Data: gio 13/03/14	Attività		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine	
	Divisione		Attività esterne		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
	Cardine		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza	
	Riepilogo		Attività inattiva		Attività manuale		Solo inizio			

CANTIERE EX AMGA PESARO